

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 260/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2025



THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp rà soát, đánh giá tình hình triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Gửi: S
	Ngày: 26/5/2025

Ngày 20 tháng 5 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp rà soát, đánh giá tình hình triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tổng công ty đường sắt Việt Nam.

Sau khi nghe Bộ Xây dựng báo cáo tổng hợp tình hình triển khai các nhiệm vụ, ý kiến thảo luận của các đồng chí tham dự cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:

Hoan nghênh Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao, đến nay đã đạt được một số kết quả cụ thể. Các dự án đường sắt đều có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, công nghệ phức tạp..., nhiệm vụ triển khai các dự án là rất nặng nề, do đó, quá trình triển khai thực hiện các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phải quán triệt “tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó”; việc phân công phải “6 rõ”: “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”; tổ chức thực hiện khoa học, bài bản, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

I. DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT LÀO CAI - HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

1. Bộ Xây dựng căn cứ nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2025 và tiến độ khởi công Dự án vào ngày 19 tháng 12 năm 2025 (đồng thời tại 5 điểm) khẩn trương xây dựng đường găng tiến độ chi tiết các nhiệm vụ; báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phân công công việc cụ thể cho từng bộ, ngành và địa phương liên quan; hoàn thành trong tháng 5 năm 2025.

2. Bộ Xây dựng khẩn trương:

a) Hoàn thành chấp thuận hướng tuyến đã thống nhất với các địa phương và bàn giao ranh giới giải phóng mặt bằng trong tháng 5 năm 2025.

b) Rà soát nhu cầu về nguồn nhân lực, trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn, chủ động đề nghị Trung Quốc hỗ trợ; phối hợp với Bộ Ngoại giao dự thảo Công thư của Thủ tướng Chính phủ gửi đồng chí Lý Cường - Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc đề nghị giúp đỡ, chỉ đạo công việc tiếp theo trong ngày 24 tháng 5 năm 2025. Báo cáo kết quả thực hiện trong trước ngày 10 tháng 6 năm 2025

c) Phối hợp với Bộ Ngoại giao chủ động làm việc, trao đổi với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để hỗ trợ thúc đẩy công tác đàm phán, ký kết Hiệp định nối ray; hoàn thành trong tháng 7 năm 2025.

d) Khẩn trương hoàn thành công tác biên dịch tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án và xây dựng, ban hành đầy đủ hệ thống Quy chuẩn, Tiêu chuẩn (*hoàn thành trong tháng 5 năm 2025*) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 213/TB-VPCP ngày 04 tháng 5 năm 2025.

3. Về Hiệp định vay vốn: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao đẩy nhanh tiến độ đàm phán, bảo đảm đủ điều kiện để ký kết càng sớm càng tốt, chậm nhất là trong tháng 8 năm 2025.

4. Về chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển công nghiệp đường sắt:

a) Việc chuyển giao công nghệ là bắt buộc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao chủ động làm việc với phía Trung Quốc về phương án chuyển giao công nghệ; hoàn thành trước 20 tháng 6 năm 2025, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, cấp có thẩm quyền những vấn đề khó khăn, vướng mắc (nếu có).

b) Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện Đề án phát triển nguồn nhân lực, trong đó xác định rõ nhu cầu, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực (kỹ sư, công nhân, tiến sỹ...), hoàn thành trong tháng 6 năm 2025.

c) Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thành Đề án phát triển công nghiệp đường sắt theo nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2025, hoàn thành trong tháng 6 năm 2025.

5. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án:

a) Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn địa phương các vấn đề liên quan bồi thường hỗ trợ, tái định cư; chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất lúa,...

b) Bộ Quốc phòng chủ động rà soát các công trình, đất đai quốc phòng cần phải di dời để phục vụ Dự án, phối hợp, hỗ trợ và triển khai thực hiện di dời.

c) Các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giao tại Công điện số 54/CD-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2025, bảo đảm hoàn thành bàn giao mặt bằng để khởi công dự án trong năm 2025.

6. Bộ Ngoại giao chủ động chủ trì, điều phối các bộ, cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến Dự án theo tinh thần tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược nhân chuyên thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

II. DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO TRÊN TRỤC BẮC - NAM

1. Các bộ, cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kế hoạch triển khai Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Bộ Xây dựng giao một đồng chí Thứ trưởng phụ trách chỉ đạo thực hiện.

2. Đối với đề xuất của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed:

a) Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 230/TB-VPCP ngày 15 tháng 5 năm 2025; quá trình thực hiện bám sát các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ (Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội và Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2025).

b) Yêu cầu các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ sớm có ý kiến về đề xuất của Công ty VinSpeed theo đề nghị của Bộ Xây dựng, gửi Bộ Xây dựng trong ngày 24 tháng 5 năm 2025 tổng hợp báo cáo Chính phủ.

c) Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn Công ty Vinspeed thực hiện thủ tục theo quy định pháp luật về đầu tư đối với đề xuất thực hiện Dự án; hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2025.

3. Đối với việc xây dựng Tổ hợp công nghiệp đường sắt: việc xây dựng ngành công nghiệp đường sắt là trách nhiệm của quốc gia, trên tinh thần phát huy tối đa năng lực của doanh nghiệp của Việt Nam, không kể là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân. Do vậy, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC

1. Phát huy tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, việc nghiên cứu có Tổ tư vấn của Trung Quốc để hỗ trợ Việt Nam trong quá trình triển khai các dự án đường sắt (tổ chức thực hiện, đào tạo nhân lực, phát triển công nghệ...) là rất cần thiết.

a) Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2025.

b) Bộ Ngoại giao chủ động trao đổi, liên hệ với Trung Quốc về nhân sự Tổ tư vấn của Trung Quốc; dự thảo Công thư của Thủ tướng Chính phủ gửi Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan định kỳ thứ Hai hằng tuần báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và các thành viên Ban chỉ đạo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, công việc.

3. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đề các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tập đoàn EVN;
- Tổng công ty đường sắt Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg, TGĐ Công TTĐT, các Vụ, Cục: TH, KTTH, NN, PL, QHĐP, QHQT, ĐMDN;
- Lưu: VT, CN (2).THH 30

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Sỹ Hiệp